

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOTA

Drenagem e pavimentação asfáltica - Finalização de obra	Data de referencia: janeiro-15
Rua Leoberto Leal - Bairro Centro - Ilhota - SC	

março-15

Cronograma Físico-Financeiro

Folha 01/01

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO (MÊS)								TOTALS	
		PRIMEIRO MÊS		SEGUNDO MÊS		R\$		R\$		R\$	%
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	SERVIÇOS INICIAIS	1.400,31	100,00%	-	0,00%					1.400,31	0,25%
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	1.400,31	100,00%	-	0,00%					1.400,31	100,00%
2	DRENAGEM PLUVIAL	100.750,89	92,60%	8.047,87	7,40%					108.798,76	19,16%
2.1	Retirada de pavimento - paralelepípedo - com empilhamento	27.075,61	100,00%	-	0,00%					27.075,61	24,89%
2.2	Retirada de meio-fio com empilhamento	5.652,45	100,00%	-	0,00%					5.652,45	5,20%
2.3	Escavação mecanizada de valas em qualquer tipo de solo exceto rocha, de 0,00 a 4,00 m	5.111,73	100,00%	-	0,00%					5.111,73	4,70%
2.4	Lastro de brita 6cm x 60 cm	1.235,05	100,00%	-	0,00%					1.235,05	1,14%
2.5	Colocação de tubo concreto simples classe - PS2 - NBR 8890 de 30 cm	5.158,75	100,00%	-	0,00%					5.158,75	4,74%
2.6	Colocação de tubo concreto armado classe - PA2 - NBR 8890/2007 de 40 cm	4.500,00	100,00%	-	0,00%					4.500,00	4,14%
2.7	Colocação de tubo concreto armado classe - PA2 - NBR 8890/2007 de 60 cm	19.290,60	100,00%	-	0,00%					19.290,60	17,73%
2.8	Fornecimento e colocação de Manta geotextil 200g/m2, largura = 30cm	1.386,44	100,00%	-	0,00%					1.386,44	1,27%
2.9	Reaterro de vala com material granular reaproveitado adensado e vibrado	6.547,57	100,00%	-	0,00%					6.547,57	6,02%
2.10	Carga mecanizada e remoção de excedentes com transporte de 800m até 1km	565,10	100,00%	-	0,00%					565,10	0,52%
2.11	Poço de visita 40/60 cm - simples - h=1,00 m	9.238,85	100,00%	-	0,00%					9.238,85	8,49%
2.12	Caixa de ligação 40/60 cm - simples	2.894,82	100,00%	-	0,00%					2.894,82	2,66%
2.13	Acabamento em Poço de visita 60 cm - simples	4.278,20	100,00%	-	0,00%					4.278,20	3,93%
2.14	Boca de lobo	7.815,72	50,00%	7.815,72	50,00%					15.631,44	14,37%
2.15	Acabamento em boca lobo - grelha	-	0,00%	232,15	100,00%					232,15	0,21%
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	167.307,20	37,34%	280.711,89	62,66%					448.019,09	78,89%
3.1	Regularização e compactação de sub leito	3.209,64	100,00%	-	0,00%					3.209,64	0,72%
3.2	Subbase de macadame seco - h=20 cm	64.399,99	60,00%	42.933,32	40,00%					107.333,31	23,96%
3.3	Base de camada de brita graduada - h=15 cm	23.983,80	28,50%	60.169,89	71,50%					84.153,69	18,78%
3.4	Meio-fio pré-moldado - 12x15x30x80cm - fck=25MPa	-	0,00%	52.981,88	100,00%					52.981,88	11,83%
3.5	Camada de aterro para calçada	-	0,00%	11.056,15	100,00%					11.056,15	2,47%
3.6	Imprimação com CM-30 - 1,2 l/m2	11.142,98	40,00%	16.714,47	60,00%					27.857,45	6,22%
3.7	Pintura de ligação RR-2C - 1,0 a 1,20 l/m2	3.123,54	40,00%	4.685,32	60,00%					7.808,86	1,74%
3.8	Camada de CAUQ - e=5 cm	61.447,24	40,00%	92.170,87	60,00%					153.618,11	34,29%
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	-	0,00%	9.651,93	100,00%					9.651,93	1,70%
4.1	Pintura faixa horizontal - Larg=12cm - cor amarela	-	0,00%	2.073,13	100,00%					2.073,13	21,48%
4.2	Pintura faixa horizontal - Larg=12cm - cor branca	-	0,00%	4.148,47	100,00%					4.148,47	42,98%
4.3	Placa de regulamentação R-1 - (Parada obrigatória)*	-	0,00%	1.003,89	100,00%					1.003,89	10,40%
4.4	Placa de regulamentação R-19 - (Velocidade máxima permitida)*	-	0,00%	594,90	100,00%					594,90	6,16%
4.5	Placa de regulamentação A-32-b - (Faixa de pedestres)*	-	0,00%	743,62	100,00%					743,62	7,70%
4.6	Placa de Identificação de rua	-	0,00%	1.087,92	100,00%					1.087,92	11,27%
TOTAL DO MÊS (R\$)		269.458,40		298.411,69		-		-		567.870,09	
TOTAL ACUMULADO (R\$)		269.458,40		567.870,09						567.870,09	
TOTAL DO MÊS (%)		47,45%		52,55%						100,00%	
TOTAL ACUMULADO (%)		47,45%		100,00%						100,00%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOTA

PROJETO

AMFRI Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
CREA SC 050968-0

Daniel Christian Bosi

Prefeito Municipal

Ralf Nordt

Engenheira Civil - CREA SC 018759-9