



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Ilhota	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ELIAS DE OLIVEIRA	Rua: Vereador Alcides Gonçalves, 182, Bairro: Minas

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25
1.	AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO	5.145.726,29	% Período:	9,59%	8,30%	10,63%	11,88%	9,73%	9,30%	9,63%	10,93%	7,52%	8,66%	3,14%	0,68%
1.1.	INFRAESTRUTURA	920.284,95	% Período:	53,62%	46,38%										
1.2.	SUPERESTRUTURAS	1.659.018,61	% Período:			32,97%	36,86%	30,17%							
1.3.	PAREDES E DIVISÓRIAS	304.879,19	% Período:						100,00%						
1.4.	REVESTIMENTOS	799.228,00	% Período:						3,10%	48,89%	45,25%				2,76%
1.5.	PINTURA	161.815,21	% Período:											100,00%	
1.6.	COBERTURA	667.644,24	% Período:					33,24%					66,76%		
1.7.	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	20.996,69	% Período:								92,31%				7,69%
1.8.	ESQUADRIAS	177.894,40	% Período:							96,54%	3,46%				
1.9.	ACESSIBILIDADE	5.028,34	% Período:												100,00%
1.10.	CLIMATIZAÇÃO	72.127,67	% Período:						100,00%						
1.11.	SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	7.388,61	% Período:						100,00%						
1.12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	217.102,21	% Período:						47,52%	52,48%					
1.13.	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	31.147,76	% Período:						77,90%	22,10%					
1.14.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	90.434,45	% Período:						54,98%	45,02%					
1.15.	ABRIGO DE GÁS	4.609,52	% Período:							100,00%					
1.16.	LIMPEZA FINAL	6.126,44	% Período:												100,00%
Total: R\$ 5.145.726,29			%:	9,59%	8,30%	10,63%	11,88%	9,73%	9,30%	9,63%	10,93%	7,52%	8,66%	3,14%	0,68%
Período:	Repassar:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	493.445,24	426.839,71	547.011,03	611.515,62	500.491,96	478.588,83	495.775,54	562.497,53	387.201,81	445.717,58	161.815,21	34.826,23		
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	493.445,24	426.839,71	547.011,03	611.515,62	500.491,96	478.588,83	495.775,54	562.497,53	387.201,81	445.717,58	161.815,21	34.826,23		
Acumulado:	%:	9,59%	17,88%	28,51%	40,40%	50,13%	59,43%	69,06%	79,99%	87,52%	96,18%	99,32%	100,00%		
	Repassar:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	493.445,24	920.284,95	1.467.295,98	2.078.811,60	2.579.303,56	3.057.892,39	3.553.667,93	4.116.165,46	4.503.367,27	4.949.084,85	5.110.900,06	5.145.726,29		
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	493.445,24	920.284,95	1.467.295,98	2.078.811,60	2.579.303,56	3.057.892,39	3.553.667,93	4.116.165,46	4.503.367,27	4.949.084,85	5.110.900,06	5.145.726,29		

Ilhota/SC  
Local  
sexta-feira, 3 de maio de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Enio Gui Ferreira de Sampaio Junior  
CREA/CAU: 133.019-8  
ART/RRT: